

COMUNE DI TREVIGLIO (PROVINCIA DI BERGAMO)

SITUAZIONE ATTUATIVA LAVORI PUBBLICI AL 31.12.2006 - SCUOLE

A)

LEGENDA SIMBOLI:

AP = fase progettuale preliminare

AD = fase progettuale definitiva

AE = fase progettuale esecutiva

BP = progetto preliminare approvato

BD = progetto definitivo approvato

BE = progetto esecutivo approvato

GI = gara d'appalto indetta

GE = gara d'appalto espletata

LC = lavori in corso

LS = lavori sospesi

LU = lavori ultimati

OC = operazione collaudo in corso

LT = lavori collaudati e finiti

N.	DESCRIZIONE OPERA	FASE ATT.	IMPEGNO ECONOMICO + PERIZIA (migliaia Euro)	IMPORTO BASE ASTA (migliaia Euro)	PERC. RIBASSO %	IMPORTO RIBASSO (migliaia Euro)	IMPORTO CONTRATTO + PERIZIA (migliaia Euro)	SOMME A DISPOSIZIONE + RIBASSO D'ASTA (migliaia Euro)	PERC. LAVORI ES. %	TEMPO CONCESSO PER ULTIMAZIONE LAVORI	INIZIO LAVORI	TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI	IMPORTO SAL LIQUIDATI (migliaia Euro)	IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE LIQUIDATO (migliaia Euro)	IMPORTO STATO FINALE (migliaia Euro)	ECONOMIE (migliaia Euro)	NOTE	PROGETTISTA	DITTA APPALT.CE	DIR. LAVORI
1	Manutenzione straordinaria Elem. De Amicis	LU	750	618	12.195	75	589	161	100	370	22/8/05	28/8/06	586	58	589	74		geom. Bertelli ing. DE CRISTOFORI	Imp. Galligani	geom. Bertelli ing. DE CRISTOFORI
2	Manutenzione scuole e palestre anno 2006	LT	263															LL,PP		LL,PP
a	capomastro	LC		50	20,50%	10	32	7	50		23/5/06	31/12/06	13	3				geom. Bertelli	FERRI	LL,PP
b	idraulico	LC		26	49%	12	17	4	50		" "	" "	7	1				geom. Bertelli	RIVA	LL,PP
c	elettricista	LC		22	33%	7	16	6	50		" "	" "	8	1				geom. Bertelli	3VELETTRA	LL,PP
d	pittore	LC		60	52%	31	50	10	90		" "	" "	38	8				geom. Bertelli	F.LLI PICENNI	LL,PP
e	serramentista	LC		11	15%	2	9	2	60		" "	" "	6	1				geom. Bertelli	MARONE	LL,PP
3	Manutenzione e abbattimento barriere architettoniche Scuola Elem.Mozzi	LC	65																	
a	capomastro	LU		17	20,5	20	15	0,6	90	60	31.07.2006	29.09.2006	13	1				geom. Bertelli	FERRI	geom. Bertelli
b	ascensore	LC		17	440	0,3	17	0,7	10	60	31.07.2006	29.09.2006	/					geom. Bertelli	3SA Ascensori	geom. Bertelli
	TOTALE (migliaia Euro)		1078	821		157,3	745						671	73	589	74				

COMUNE DI TREVIGLIO (PROVINCIA DI BERGAMO)

SITUAZIONE ATTUATIVA LAVORI PUBBLICI AL 31/12/2006 - EDIFICI PUBBLIC

B)

LEGENDA SIMBOLI:

AP = fase progettuale preliminare
 AD = fase progettuale definitiva
 AE = fase progettuale esecutiva

BP = progetto preliminare approvato
 BD = progetto definitivo approvato
 BE = progetto esecutivo approvato

GI = gara d'appalto indetta
 GE = gara d'appalto espletata

LC = lavori in corso
 LS = lavori sospesi
 LU = lavori ultimati

OC = operazione collaudo in corso
 LT = lavori collaudati e finiti

N.	DESCRIZIONE OPERA	FASE ATT.	IMPEGNO ECONOMICO + PERIZIA (migliaia Euro)	IMPORTO BASE ASTA (migliaia Euro)	PERC. RIBASSO %	IMPORTO RIBASSO (migliaia Euro)	IMPORTO CONTRATTO + PERIZIA (migliaia Euro)	SOMME A DISPOSIZIONE + RIBASSO D'ASTA (migliaia Euro)	PERC. LAVORI ES. %	TEMPO CONCESSO PER ULTIMAZIONE LAVORI	INIZIO LAVORI	TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI	IMPORTO SAL LIQUIDATI (migliaia Euro)	IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE LIQUIDATO (migliaia Euro)	IMPORTO STATO FINALE (migliaia Euro)	ECONOMIE (migliaia Euro)	NOTE	PROGETTISTA	DITTA APPALT.CE	DIR. LAVORI
1	Ampliamento spogliatoi e sede arbitri campi sportivi Via Ai Malgari	OC	915	700	14,38	97	603+30	282	100	365	30/06/2003	30/06/2004 prorogato al 08/08/2004	627	150	633			ATI Scaravaggi	DE LEO COSTR.	ATI Scaravaggi
2	Opere consolidamento Torre Civica	LU	69	48	5,54	3	45	24	90	90+60	19/06/2006	16/11/2006	45	10				Ing. IMPERATO	RICOMAS	Ing. IMPERATO
3	Ristrutturazione Caserma Finanza	LC	1143	900	11,8	76	824	319	80	523	30/09/2005	06/03/2007	480	130				A.T.I. arch. BENCETTI	F.lli Picenni	A.T.I. Arch. Bencetti
4	Realizzazione parcheggio interrato in p.zza Setti in project Financing	GE	/	/	/	/	/	/					/	/	/	/		A.T.I. Parcheggi Italia-ATB-Cividini Sea		
5	Realizzazione centro cottura pasti in project financing	GE	/	/	/	/	/	/					/	/	/	/		Gemeaz Cusin		
6	Installazione impianto di videosorveglianza	LC	110	71	6,8	4	67	43	80	60 in due fasi	30/03/2006	1 fase 06/05/06 -2 fase dicemb. 2006	58	22,00				ing.Cannarozzi	Elta	ing. Cannarozzi
7	Ristrutturazione Palazzetto Sangalli	GE	1900	1595	13,729	208	1387	513	20	540	11/09/2006	23/02/2008		50				ing. Donghi - GamStudio-Ghilardi	A.T.I. Baronchelli	LL.PP.

N.	DESCRIZIONE OPERA	FASE ATT.	IMPEGNO ECONOMICO + PERIZIA (migliaia Euro)	IMPORTO BASE ASTA (migliaia Euro)	PERC. RIBASSO %	IMPORTO RIBASSO (migliaia Euro)	IMPORTO CONTRATTO + PERIZIA (migliaia Euro)	SOMME A DISPOSIZIONE + RIBASSO D'ASTA (migliaia Euro)	PERC. LAVORI ES. %	TEMPO CONCESSO PER ULTIMAZIONE LAVORI	INIZIO LAVORI	TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI	IMPORTO SAL LIQUIDATI (migliaia Euro)	IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE LIQUIDATO (migliaia Euro)	IMPORTO STATO FINALE (migliaia Euro)	ECONOMIE (migliaia Euro)	NOTE	PROGETTISTA	DITTA APPALT.CE	DIR. LAVORI
8	Manutenzione ordinaria edifici pubbl. e rsid. Uffi. Giud. Ed imp. Sportivi 2006	LC	358					185						170				LL.PP.		LL.PP.
a	opere edili				20,5		0-90		60	/	/	31/12/2006	77	/				LL.PP.		LL.PP.
b	opere da idraulico				49		0-30		50	/	/	"	18	/				LL.PP.		LL.PP.
c	opere da elettricista				33		0-30		50	/	/	"	22	/				LL.PP.		LL.PP.
d	opere da pittore				51		0-15		50	/	/	"	5	/				LL.PP.		LL.PP.
9	Manutenzione straordinaria Centro Polivalente	LC	150					56				"						LL.PP.-Ing. Frigerio		LL.PP.-Ing. Frigerio
a	opere da elettricista	LC		67,6	20,789	13,5	54	/	90	90	09/10/2006	11/01/2007	lavori in attesa approvaz.perizia di variante						BENEDUCCI	
b	opere edili	LC		41,6	6,5	2,6	39	/	70	90	16/10/2006	18/01/2007							FERRI ADRIANO	
10	Rifacimento impianto illuminazione pubblica 2° lotto	LU	895	660	20,222	131	529	366	100	180+30	18/01/2006	21/09/2006	450	230				ATI Busolini	imp. Fiorini	
11	Installazione impianti volti al risparmio energetico(pannelli fotovoltaici in p.zza	OC	85	65	18,746	12	57	28	100	45+140	19/10/2006	19/04/2006	57	10	57			Ing. Martini	Rossi impianti	Ing. Martini
12	Cablaggio edifici comunali con fibra ottica	LC	96	50	0,5	0,2	50	46	90	120	12/07/2006	#NOME?	43	10				ATI Igem-Teicos - ATI Busolini		ATI Busolini
13	Adeguamento sala operativa Polizia M.	AE	25	10										782						LLPP ing.Ornaghi
a)	adeguamento uffici	LT		10									10	2			Fornitura e montaggio	LLPP	Gestarr	LLP
b)	impianti di condizionamento	AE																Ing. Ornaghi		ing. Ornaghi
	TOTALE (migliaia Euro)		5746	4218,2		547,3	0						1892	1566		0				

COMUNE DI TREVIGLIO (PROVINCIA DI BERGAMO)

SITUAZIONE ATTUATIVA LAVORI PUBBLICI AL 31.12.2006 - EDIFICI RESIDENZIALI

C)

LEGENDA SIMBOLI:

AP = fase progettuale preliminare

BP = progetto preliminare approvato

GI = gara d'appalto indetta

LC = lavori in corso

OC = operazione collaudo in corso

AD = fase progettuale definitiva

BD = progetto definitivo approvato

GE = gara d'appalto espletata

LS = lavori sospesi

LT = lavori collaudati e finiti

AE = fase progettuale esecutiva

BE = progetto esecutivo approvato

LU = lavori ultimati

N.	DESCRIZIONE OPERA	FASE ATT.	IMPEGNO ECONOMICO + PERIZIA (migliaia Euro)	IMPORTO BASE ASTA (migliaia Euro)	PERC. RIBASSO %	IMPORTO RIBASSO (migliaia Euro)	IMPORTO CONTRATTO + PERIZIA (migliaia Euro)	SOMME A DISPOSIZIONE + RIBASSO D'ASTA (migliaia Euro)	PERC. LAVORI ES. %	TEMPO CONCESSO PER ULTIMAZIONE LAVORI	INIZIO LAVORI	TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI	IMPORTO SAL LIQUIDATI (migliaia Euro)	IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE LIQUIDATO (migliaia Euro)	IMPORTO STATO FINALE (migliaia Euro)	ECONOMIE (migliaia Euro)	NOTE	Progettista	DITTA APPALT.CE	DIR. LAVORI
	Ristrutturazione Studio medico via Pontirolo	LT	30	20	16,00	3	17	13	100	30	15/05/2006	15/06/2006	17	4	17	9		LLPP	FERRI	LLPP
	TOTALE (migliaia Euro)		30	20		3	17	13					17	4	17	9				

COMUNE DI TREVIGLIO (PROVINCIA DI BERGAMO)

SITUAZIONE ATTUATIVA LAVORI PUBBLICI AL 31.12.2006 - VERDE PUBBLIC

D)

LEGENDA SIMBOLI:

AP = fase progettuale preliminare

BP = progetto preliminare approvato

GI = gara d'appalto indetta

LC = lavori in corso

OC = operazione collaudo in corso

AD = fase progettuale definitiva

BD = progetto definitivo approvato

GE = gara d'appalto espletata

LS = lavori sospesi

LT = lavori collaudati e finiti

AE = fase progettuale esecutiva

BE = progetto esecutivo approvato

LU = lavori ultimati

N.	DESCRIZIONE OPERA	FASE ATT.	IMPEGNO ECONOMICO + PERIZIA (migliaia Euro)	IMPORTO BASE ASTA (migliaia Euro)	PERC. RIBASSO %	IMPORTO RIBASSO (migliaia Euro)	IMPORTO CONTRATTO + PERIZIA (migliaia Euro)	SOMME A DISPOSIZIONE + RIBASSO D'ASTA (migliaia Euro)	PERC. LAVORI ES. %	TEMPO CONCESSO PER ULTIMAZIONE LAVORI	INIZIO LAVORI	TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI	IMPORTO SAL LIQUIDATI (migliaia Euro)	IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE LIQUIDATO (migliaia Euro)	IMPORTO STATO FINALE (migliaia Euro)	ECONOMIE (migliaia Euro)	NOTE	PROGETTISTA	DITTA APPALT.CE	DIR. LAVORI
1	Manutenzione verde pubblico anno 2005/2006 Comparto B	LC	774	362	17,92	61	301	473			24/06/2005	21/03/2007	222	44					Flora Service	LL.PP.
2	Manutenzione verde pubblico anno 2005/2006 Comparto A	LC	236	236	0,00	0	236	0		270	12/04/2005	03/04/2007	236	47	/	/	/	LL.PP.	Cum Sortis	LL.PP.
			1.010	598		61	537	473					458	91	0	0				

COMUNE DI TREVIGLIO (PROVINCIA DI BERGAMO)

SITUAZIONE ATTUATIVA LAVORI PUBBLICI AL 31.12.2006 - ROGGI

E)

LEGENDA SIMBOLI:

AP = fase progettuale preliminare

BP = progetto preliminare approvato

GI = gara d'appalto indetta

LC = lavori in corso

OC = operazione collaudo in corso

AD = fase progettuale definitiva

BD = progetto definitivo approvato

GE = gara d'appalto espletata

LS = lavori sospesi

LT = lavori collaudati e finiti

AE = fase progettuale esecutiva

BE = progetto esecutivo approvato

LU = lavori ultimati

N.	DESCRIZIONE OPERA	FASE ATT.	IMPEGNO ECONOMICO + PERIZIA (migliaia Euro)	IMPORTO BASE ASTA (migliaia Euro)	PERC. RIBASSO %	IMPORTO RIBASSO (migliaia Euro)	IMPORTO CONTRATTO + PERIZIA (migliaia Euro)	SOMME A DISPOSIZIONE + RIBASSO D'ASTA (migliaia Euro)	PERC. LAVORI ES. %	TEMPO CONCESSO PER ULTIMAZIONE LAVORI	INIZIO LAVORI	TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI	IMPORTO SAL LIQUIDATI (migliaia Euro)	IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE LIQUIDATO (migliaia Euro)	IMPORTO STATO FINALE (migliaia Euro)	ECONOMIE (migliaia Euro)	NOTE	PROGETTISTA	DITTA APPALT.CE	DIR. LAVORI
1	Manutenzione rogge trevigliesi anno 2005																			
a)	opere Edili	LC	49	30	1,00		49,00		60	270	22/03/2006	31/12/2006	35	8			LL.PP.	TECNO-STRADE	LL.PP.	
b)	opere da fabbro	LC	15	15	10,00		15,00		40	270	22/03/2006	31/12/2006	6	1			LL.PP.	MANENTI CARLUCCIO	LL.PP.	
	Convenzione con Azienda Agricola	LC	44			Vari	44,00						44						AZIENDE AGRICOLE TREVIGLIESI	
	TOTALE (migliaia Euro)		108	45		0,00	108,00	0					85	9	0	0				

COMUNE DI TREVIGLIO (PROVINCIA DI BERGAMO)

SITUAZIONE ATTUATIVA LAVORI PUBBLICI AL 31.12.2006 - STRADE

F)

LEGENDA SIMBOLI:

AP = fase progettuale preliminare

BP = progetto preliminare approvato

GI = gara d'appalto indetta

LC = lavori in corso

OC = operazione collaudo in corso

AD = fase progettuale definitiva

BD = progetto definitivo approvato

GE = gara d'appalto espletata

LS = lavori sospesi

LT = lavori collaudati e finiti

AE = fase progettuale esecutiva

BE = progetto esecutivo approvato

LU = lavori ultimati

N.	DESCRIZIONE OPERA	FASE ATT.	IMPEGNO ECONOMICO + PERIZIA (migliaia Euro)	IMPORTO BASE ASTA (migliaia Euro)	PERC. RIBASSO %	IMPORTO RIBASSO (migliaia Euro)	IMPORTO CONTRATTO + PERIZIA (migliaia Euro)	SOMME A DISPOSIZIONE + RIBASSO D'ASTA (migliaia Euro)	PERC. LAVORI ES. %	TEMPO CONCESSO PER ULTIMAZIONE LAVORI	INIZIO LAVORI	TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI	IMPORTO SAL LIQUIDATI (migliaia Euro)	IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE LIQUIDATO (migliaia Euro)	IMPORTO STATO FINALE (migliaia Euro)	ECONOMIE (migliaia Euro)	NOTE	PROGET-TISTA	DITTA APPALT.CE	DIR. LAVORI
1	PARCHEGGIO OVEST	BP	1.500	960				540									in attesa di convenzione per aree F.S.	LL.PP.		LL.PP.
2	Pavimentazione in porfido centro storico	BE	250	215													Progettazione esecutivo approvato il 29/12/06 -oggetto di variante	LLPP		
3	PIP/2 - 2° LOTTO	LC	4.000	2530	22,67	562	2062	1938	75%	360+90=450	08/09/2005	18/02/2007	1553	300				LL.PP.	MIOTTI SPA	LL.PP.
4	P.Z. Comparto 23 - GEROMINA SUD	LC	1.500	1100	21,34	230	870	630	95%	330+60=390	11/04/2005	04/06/2006	764	250			In attesa formazione tappeto	LL.PP.	MILESI SERGIO S.R.L.	LL.PP.
5	Manutenzione strade anno 2005	LC	400	310	15,61	48	262	138	80%	360	02/05/2006	26/04/2007	219	60	0	0		LL.PP.	Ranghetti Srl	LL.PP.

N.	DESCRIZIONE OPERA	FASE ATT.	IMPEGNO ECONOMICO + PERIZIA (migliaia Euro)	IMPORTO BASE ASTA (migliaia Euro)	PERC. RIBASSO %	IMPORTO RIBASSO (migliaia Euro)	IMPORTO CONTRATTO + PERIZIA (migliaia Euro)	SOMME A DISPOSIZIONE + RIBASSO D'ASTA (migliaia Euro)	PERC. LAVORI ES. %	TEMPO CONCESSO PER ULTIMAZIONE LAVORI	INIZIO LAVORI	TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI	IMPORTO SAL LIQUIDATI (migliaia Euro)	IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE LIQUIDATO (migliaia Euro)	IMPORTO STATO FINALE (migliaia Euro)	ECONOMIE (migliaia Euro)	NOTE	PROGET-TISTA	DITTA APPALT.CE	DIR. LAVORI
6	Riqualificazione Via Cavallotti	AE	1.200	813				426										Arch. Moroni		Arch. Moroni
7	Pronto intervento e manutenzione vie, piazze citt., segnaletica stradale e imp.semaforici anno 2006	LU	140																	
a)	Strade	LU	60	45	0,03	1,5	43,50	14,50	100	365	giu-06	dic-06	43,5	10				LL.PP.	Tecnopubblica	LLPP
b)	Segnaletica orizzontale	LU	60	49	32,92	15,5	33,00	7,00	100	90	26/06/2006	31/12/2006	33	7				LL.PP.	Tecnopubblica	LLPP
c)	Impianto semaforici	LU	15	13	2,80	0,40	12,60	2,6	100%	365	05/06/2006	31/12/2006	1.260	3,6				LL.PP.	INCES	LLPP
8	Pista ciclabile per CASIRATE	BP	380	240				140										LL.PP.		LL.PP.
9	Tangenzialina sud	BP	5200	3500														LL.PP.		
10	Manutenzione strade 2006	GI	200	140				60									Progetto approvato il 28/11/2006	LL.PP.		
11	Opere per la sicurezza stradale 1° lotto	LC	1132	795	21,53	167	628	504	20	360	16/05/2006	11/05/2007	101	28				LL.PP.	Oggionni Srl	LLPP
12	Riqualificazione via A. Negri	AD	1340	920														LL.PP.		
13	PZ comparto 4 e PL	GI	930	715														LL.PP.		
14	Opere per la sicurezza stradale 2° lotto	GE	360	270	20,05	53	217	143	0	180								LLPP	Sintexcal Spa	LLPP
15	Pista ciclabile via Bergamo	BP	665	400				265										LLPP		
16	Pista ciclabile via Pontirolo	AD	240	145				95										LLPP		
	TOTALE (migliaia Euro)		19.572	13.160		1.077	4.128	4.903		1.720			3.974	659	0	0				